


Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 Obra: CENTRO COMUNITÁRIO - CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA
 Local: Rua Canadá n° 3924 Chácara Ferrari - VOTUPORANGA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do Item	7º mês	%	8º mês	%	9º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.446,60	3,39%						
2	COBERTURA	306.669,69	36,54%						
3	ALVENARIAS	27.705,48	3,30%	6.926,37	25%	6.926,37	25%	6.730,87	25%
4	REVESTIMENTO	26.923,49	3,21%					28.379,23	25%
5	PISOS	113.516,92	13,52%						
6	PINTURA	100.856,44	12,02%						
7	ESQUADRIAS	74.808,37	8,91%						
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	86.848,06	10,35%						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.230,57	7,41%						
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.353,42	1,35%						
	total	839.359,04	100,00%	6.926,37	0,83%	6.926,37	0,83%	35.110,10	4,18%
	RECURSOS PACTUADOS	700.000,00	82,38%	5.776,38	0,83%	5.776,38	0,83%	29.280,76	4,18%
	CONTRAPARTIDA	139.359,04	17,62%	1.149,99	0,83%	1.149,99	0,83%	5.829,34	0,00%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	839.359,04	100,00%	355.895,40	42,40%	362.821,77	43,23%	397.931,88	47,41%

Votuporanga, 04 de Agotso de 2021


 MARCELO RIVA LOPES
 Engº Civil - CREA/SP 506308961-1


 PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ/23.835.298/0001-55 - JE 718.155.475.117
 GUSTAVO GARCIA CARVALHO DA SILVA
 RG 27.806.131-X - SSP/SP - CPF 274.627.036-23
 Diretor



e-CAM | PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - OBJETO: OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIO COMPLEXO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CEMAS - VOTUPORANGA - SP. PROCESSO Nº 001/2021 - EDITAL Nº 001/2021 - ANEXO I - ITEM 1.1 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS E GLOBAIS.



Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 Obra: CENTRO COMUNITÁRIO - CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA
 Local: Rua Canadá nº 3924 Chácara Ferrari - VOTUPORANGA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do item	10º mês	%	11º mês	%	12º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.446,60	3,39%	-	-	-	-	-	-
2	COBERTURA	306.669,69	36,54%	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIAS	27.705,48	3,30%	-	-	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO	26.923,49	3,21%	6.730,87	25%	6.730,87	25%	6.730,87	25%
5	PISOS	113.516,92	13,52%	28.379,23	25%	28.379,23	25%	28.379,23	25%
6	PINTURA	100.856,44	12,02%	25.214,11	25%	25.214,11	25%	25.214,11	25%
7	ESQUADRIAS	74.808,37	8,91%	-	-	-	-	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS	86.848,06	10,35%	-	-	17.369,61	20%	17.369,61	20%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.230,57	7,41%	-	-	-	-	-	-
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.353,42	1,35%	-	-	-	-	-	-
	total	839.359,04	100,00%	60.324,21	7,19%	77.693,82	9,26%	77.693,82	9,26%
	RECURSOS PACTUADOS	700.000,00	82,38%	50.308,56	7,19%	64.794,29	9,26%	64.794,29	9,26%
	CONTRAPARTIDA	139.359,04	17,62%	10.015,65	7,19%	12.899,53	9,26%	12.899,53	9,26%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	839.359,04	100,00%	458.256,09	54,60%	535.949,91	63,85%	613.643,74	73,11%

Votuporanga, 04 de Agosto de 2021

[Handwritten signature]

MARCELO RIVA LOPES
 Eng^a Civil - CREA/SP 506308961-1

[Handwritten signature]

PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 23.835.298/0001-55 - IE: 718.155.475.117
 GUSTAVO GARCIA CARVALHO DA SILVA
 RG: 27.806.131-X - SSP/SP - CPF: 274.627.038-23
 Diretor

[Handwritten signature]





Interessado: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
 Obra: CENTRO COMUNITÁRIO - CONSTRUÇÃO 2ª ETAPA
 Local: Rua Canadá n° 3924 Chácara Ferrari - VOTUPORANGA - SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do Item	16º mês	%	17º mês	%	18º mês	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.446,60	3,39%	-	-	-	-	-	-
2	COBERTURA	306.669,69	36,54%	-	-	-	-	-	-
3	ALVENARIAS	27.705,48	3,30%	-	-	-	-	-	-
4	REVESTIMENTO	26.923,49	3,21%	-	-	-	-	-	-
5	PISOS	113.516,92	13,52%	-	-	-	-	-	-
6	PINTURA	100.856,44	12,02%	-	-	-	-	-	-
7	ESQUADRIAS	74.808,37	8,91%	14.961,67	20%	14.961,67	20%	-	-
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	86.848,06	10,35%	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	62.230,57	7,41%	12.446,11	20%	12.446,11	20%	12.446,11	20%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.353,42	1,35%	-	-	-	-	11.353,42	100%
	total	839.359,04	100,00%	27.407,79	3,27%	27.407,79	3,27%	23.799,54	2,84%
	RECURSOS PACTUADOS	700.000,00	82,38%	22.857,26	3,27%	22.857,26	3,27%	19.848,09	2,84%
	CONTRAPARTIDA	139.359,04	17,62%	4.550,52	3,27%	4.550,52	3,27%	3.951,44	2,84%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	839.359,04	100,00%	788.151,72	93,90%	815.559,51	97,16%	839.359,04	100,00%

Votuporanga, 04 de Agosto de 2021


MARCELO RIVA LOPES
 Engª Civil - CREA/SP 506308961-1


PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 23.835.298/0001-55 - IE/18.155/475.117
GUSTAVO GARCIA CARVALHO DA SILVA
 RG: 27.806.131-X - SSP/SP - CPF: 274.627.038-23
 Diretor






Objeto: Construção do Centro Comunitário - Combate a Incêndios e SPDA							
Local: Rua Canadá n° 3924 Chácara Ferrari, Votuporanga - SP							
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	Peso do Item	17° mês	%	18° mês	%
1	COMBATE A INCÊNDIOS	49.191,75	45,93%			9.838,35	20%
2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	51.876,55	48,44%	15.562,97	30%	20.750,62	40%
3	PROJETO ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA	6.027,53	5,63%				
	Total	107.095,82	100,00%	15.562,97	14,53%	30.588,97	28,56%
	VALOR ACUMULADO (R\$)	107.095,82	100,00%	76.506,85	71,44%	107.095,82	100,00%

Votuporanga, 04 de Agosto de 2021.


MARCELO RIVA LOPES
 Eng° Civil - CREA/SP 506308961-1


PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 CNPJ: 23.833.798/0001-55 / IE 714.155.475.117
GUSTAVO GARCIA CARVALHO DA SILVA
 RG 27.806.431-X - SSP/SP - CPF 274.627.038-23
 Diretor





Votuporanga/SP, 01 de agosto de 2.022.

NOTIFICAÇÃO

Da: Secretaria Municipal de Obras

Para: Empresa PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-EPP-
CNPJ nº 23.835.298/0001-55

Referente ao contrato em vigência celebrado com esta municipalidade (Contrato n.º 323-2021), decorrente do processo de licitação n.º 323 Concorrência n.º 004, visando a garantia do contraditório e ampla defesa, **NOTIFICAR** a empresa para que cumpra o cronograma que encontra-se em atraso. Até o momento, foram emitidas 04 (quatro) notificações, no entanto, o problema não foi solucionado.

Assim, para tal problema relatado acima, deverá a empresa apresentar justificativa no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar do recebimento desta, por descumprimento da cláusula sétima do contrato.

Ressalta-se que a gravidade do problema acarreta sérios prejuízos ao Município e, prejudicando também, a coletividade como um todo, o que demonstra a necessidade de uma solução definitiva a ser adotada.

Caso as justificativas apresentadas não forem acatadas pela Administração, poderão ser aplicadas as penalidades previstas legal e contratualmente.

Sem mais para o momento, certo de que todas as providências para a solução do problema serão adotadas, contando com vossa compreensão e colaboração antecipo agradecimentos.

Atenciosamente;



Eduardo Segobi Pegolo
GESTOR DO CONTRATO

AVISO DE RECEBIMENTO PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

PARCOM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Av. Prefeito Mário Pozzobon nº2784 - Pozzobon
 Votuporanga –SP
 Cep:15503-021 *Notificação de Processo Administrativo*

PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ 10546/22

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR: *BIANCA SILVA*
 DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON: *05/08/22*
 CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO: *CDD VOTUPORANGA 05 AGO 2022*

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR: *01152647*
 RÚBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT: *Agente de Correios*
CDD VOTUPORANGA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

75240203-0 FC0463 / 16 114 x 186 mm

AVISO DE RECEBIMENTO **AR**
 AVIS CN07

CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO DO OBJETO

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
 UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Votuporanga
 Rua Pará 3227, Centro
 Votuporanga –SP
 Cep:15502-236

e-CAM | PROCESSO Nº 15502-236/2022 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA | Nº 001/2022 | DATA DE EMISSÃO: 05/08/2022 | HORA DE EMISSÃO: 14:00:00 | ENDEREÇO: RUA PARÁ, 3227 - CENTRO - VOTUPORANGA - SP | CEP: 15502-236 |



AVISO DE RECEBIMENTO Centro Comunitário PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE
 PARCOM CONST. E INCORP. LTDA

ENDEREÇO / ADRESSE
 AV. PREFEITO MÁRIO POZZOBON Nº 2784

DOCUM. CC04/21 Pasta 1221 NOT

CEP / CODE POSTAL CIDADE / LOCALITE UF PAIS / PAYS
 15.503-021 VOTUPORANGA SP

NATUREZA DO ENVIÓ / NATURE DE L'ENVOI
 PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE EMS SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR DATA DE RECEBIMENTO / DATE DE LIVRAISON
 + Bianca Silvo 08/09/22

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / NOM LISIBLE DU RECEPTEUR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENTE
 Agência de Correios Matrícula: 01162647 / VOTUPORANGA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERSO

75240203-0 FC0463 / 18 114 x 186 mm

AVISO DE RECEBIMENTO **AR** QB 93649827 8 BR

Correios

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
 UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR
 SECRETARIA DE OBRAS (SEOBR)
 DE VOTUPORANGA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE
 RUA PARA' 3227 CENTRO

CIDADE / LOCALITE UF PAIS / PAYS
 VOTUPORANGA SP BRASIL
 1 5 5 0 2 2 3 6

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: [nome] Nº: [número] DATA: [data] LOCAL: [local] E-CAM | PROCESSO Nº: [número] | [outros dados]

