

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA:- AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

LOCAL:- PRAÇA VEREADOR VIANA FILHO RUA VENEZUELA, Nº 3819, VILA AMÉRICA

MUNICÍPIO:- VOTUPORANGA /SP.

PROPRIETÁRIO:- PREFEITURA DO MUNICIPAL DE VOTUPORANGA /SP

ÁREA :- EXISTENTE =1.548,65 m<sup>2</sup> - Á AMPLIAR= 105,00 m<sup>2</sup> - TOTAL= 1.653,65 m<sup>2</sup>

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO (%)	1º	2º	3º	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	1,3977849	7.068,20			7.068,20
FUNDAÇÕES	14,21945	71.903,72			71.903,72
ESTRUTURAS DE CONCRETO	3,1619098	15.988,88			15.988,88
ALVENARIAS	29,789852	150.638,81			150.638,81
ESQUADRIAS DE MADEIRA/ METALICA	20,40937		103.204,38		103.204,38
VIDROS	8,7313521		44.151,96		44.151,96
COBERTURA	6,2010644		31.357,02		31.357,02
REVESTIMENTO	0,848738		4.291,83		4.291,83
PAVIMENTAÇÃO	8,5554021		34.609,79	8.652,45	43.262,23
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS/ SANITÁRIAS	0			0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,6900862		4.080,90	9.522,10	13.603,00
	0 2,4202035			12.238,28	12.238,28
SERVIÇOS FINAIS	1,5747864			7.963,25	7.963,25
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>245.599,60</b>	<b>221.695,88</b>	<b>38.376,07</b>	<b>505.671,55</b>
<b>TOTAL EM %</b>	<b>100</b>	<b>48,57</b>	<b>43,84</b>	<b>7,59</b>	<b>100,00%</b>

WILIAN DA SILVEIRA CRUZ  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA - SP 507017252-9

DANIEL DAVID  
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL  
DE VOTUPORANGA

Documento enviado para assinatura ao(s): NÃO HA OU NÁ O INFORMADO.  
 Para verificar a(s) assinatura(s), utilize o seu validador preferencial.  
 e-CAM | PROCESSO ELETRÔNICO | <<<<>> DOCUMENTO OFICIAL <<<<>> DATA / HORA: 22/10/2025 17:46:13 | CÂMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA/SP.  
 CHAVE DE ACESSO: PROTM-470196-7B4X5G-4U7X1X | Para validar acesse nosso Portal em: <http://www.camaraivotuporanga.sp.gov.br>.

