



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

GABINETE DO PREFEITO

GAP/OF/Nº 770/2025

Votuporanga, 29 de agosto de 2025.

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, servimo-nos deste para encaminhar Relatórios de Obras e Projetos em andamento da Prefeitura de Votuporanga, SAEV Ambiental e VOTUPREV, em cumprimento ao art. 45, parágrafo único da LC nº 101/2000 (LRF), conforme documentos em anexo.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protestos do mais alto apreço e distinta consideração.

Cordialmente,

Jorge Augusto Seba
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
DANIEL DAVID
Presidente da Câmara Municipal de
VOTUPORANGA - SP.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 81BD-866F-54CC-B0FB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 29/08/2025 14:55:29 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/81BD-866F-54CC-B0FB>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - SP
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025

LDO 2026

Previsão Legal: Lei Complementar nº 101/2000, Art. 45, Parágrafo Único

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	PRAZO DE CONCLUSÃO
EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO PIEDADE	960.534,18	860.000,00	100.534,18	89,5%	09/09/2025
EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO III	2.902.000,00	305.457,09	2.596.542,91	12,1%	09/04/2026
EM EXECUÇÃO	REFORMA DO CENTRO DE PROTEÇÃO À VIDA ANIMAL	230.190,73	188.640,29	41.550,44	82,0%	25/09/2025
EM EXECUÇÃO	DRENAGEM URBANA: IMPLANTAÇÃO DE GALERIA DE ÁGUAS	706.076,30	472.000,00	234.076,30	66,7%	04/11/2025
EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CÓRREGO OLARIA	229.950,00	-	229.950,00	0,0%	16/12/2025
EM EXECUÇÃO	ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E REFORÇO DO MURO CEM PROFª CLARY BRANDÃO BERTONCINI	13.226,55	13.226,55	-	100,0%	23/04/2026
EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TREVO DO DISTRITO DE SIMONSEN	467.459,57	95.345,95	372.113,62	21,5%	30/01/2026
EM EXECUÇÃO	REMODELAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO NA AVENIDA EMÍLIO ARROYO HERNANDES	2.971.566,77	1.136.553,48	1.835.013,29	47,4%	20/10/2025
CONCLUÍDA	Construção do Instituto de Previdência do Município de	1.035.911,46	1.035.911,46	-	100,0%	Concluída
CONCLUÍDA	Acesso e Iluminação do Centro de Eventos Helder Henrique Galera	1.708.013,65	1.708.013,65	-	100,0%	Concluída
CONCLUÍDA	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SPRINKLER (CHUVEIROS	1.027.438,79	1.027.438,79	-	100,0%	Concluída
EM EXECUÇÃO	ADEQUAÇÃO E MELHORIAS NO PARQUE DA CULTURA 3ª	590.000,00	463.121,95	126.878,05	78,5%	02/10/2025
EM EXECUÇÃO	Reforço da Estação do Corpo de Bombeiros	214.139,92	160.000,00	54.139,92	94,5%	09/09/2025
CONCLUÍDA	FECHAMENTO DE ABERTURAS SUPERIORES NA CASA DE	6.000,00	6.000,00	-	100,0%	Concluída
EM EXECUÇÃO	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA TURMA DE TEMPO	99.817,20	2.400,00	97.417,20	2,4%	06/10/2025
EM EXECUÇÃO	DESSASSOREAMENTO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO	230.840,95	100.000,00	130.840,95	43,3%	15/07/2027
PARALISADA	CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO	1.051.780,57	314.178,54	737.602,03	29,87%	-
PARALISADA	CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	943.739,16	490.588,88	453.150,28	51,98%	-

Fonte: Secretaria Municipal de Obras Públicas

FERNANDO ARENAS JABUR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

JORGE AUGUSTO SEBA
PREFEITO MUNICIPAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A359-D21D-BABF-4620

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDO ARENAS JABUR (CPF 221.XXX.XXX-73) em 29/08/2025 09:34:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JORGE AUGUSTO SEBA (CPF 589.XXX.XXX-53) em 29/08/2025 11:03:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/A359-D21D-BABF-4620>



SAEV AMBIENTAL- Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025



SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Previsão Legal: art.4.5, parágrafo início, L.C 101/00				LDO 2026	
		VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO	PRAZO DE CONCLUSÃO	
EM EXECUÇÃO	BARRAMENTO COM DISPOSIÇÃO DE TALVEGUE PARA EQUALIZAÇÃO DE ÁGUA DE DRENAGEM PLUVIAL E AMORTECIMENTO DE SÓLIDOS	R\$ 5.203.201,92	R\$ 2.800.483,26	R\$ 2.402.718,66	53,82%	14/12/2025	
EM EXECUÇÃO	IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO (VRP)	R\$ 98.400,00	-	R\$ 98.400,00	0,00%	19/10/2025	
EM EXECUÇÃO	CERCAMENTO DE ÁREA E EXECUÇÃO DE ESTRUTURA PARA GUARITANO DEPOSITO DE GALHOS	R\$ 118.000,00	-	R\$ 118.000,00	0,00%	23/11/2025	

Fonte: Departamento de Engenharia/SAEV Ambiental

28 de agosto de 2025

Dayara Magossi Martins Fantini
Chefe do Departamento de Engenharia

Luciano Nucci Passoni
Superintendente





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E70F-1614-29A6-AB86

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DAYARA MAGOSSO MARTINS FANTINI (CPF 342.XXX.XXX-12) em 28/08/2025 15:25:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO NUCCI PASSONI (CPF 102.XXX.XXX-81) em 28/08/2025 17:03:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/E70F-1614-29A6-AB86>

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - VOTUPREV
RELATORIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025
Previsão Legal : art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2026

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Valor Total atual	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prazo de Conclusão
CONCLUIDO	CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - VOTUPREV	R\$ 1.035.911,45	R\$ 1.035.911,45	R\$ 0,00	100,00%	25/07/2025
		R\$ 1.035.911,45	R\$ 1.035.911,45	R\$ 0,00		

Adauto Cervantes Mariola
Diretor Presidente

Larissa da Silva Santos
Contador - CRC: SP-319749/O-6/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DF8D-83EE-A074-B0D7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LARISSA DA SILVA SANTOS (CPF 406.XXX.XXX-39) em 28/08/2025 14:20:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ADAUTO CERVANTES MARIOLA (CPF 114.XXX.XXX-96) em 28/08/2025 17:15:05 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://votuporanga.1doc.com.br/verificacao/DF8D-83EE-A074-B0D7>